

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)																Datos finales del contrato			
	Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1			Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación					Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final		
	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANE T)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$	
			NCB	Licitación Pública Nacional			LPN	Hasta US\$5,000,000		Hasta US\$300,000		Agente Financiero								
			Shopping	Invitación a por lo menos tres personas			I-3 per	Hasta US\$300,000		Hasta US\$300,000		Agente Financiero								

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06
Fecha de no objeción:	16-Ago.-06

Fecha de Actualización :	16 de abril de 2008
Fecha de no objeción:	

Ejecutores
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato			
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación				Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
81	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema centro - sur.	Bienes / LPN		11-Apr-08			24-Apr-08	16-May-08	21-May-08	23-May-08		28-May-08					\$1,800,000	155,172		
SUBTOTAL																	\$7,500,000	\$646,552	\$0	\$0
PUERTO VALLARTA, JAL.																				
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0
TOLUCA, EDO. MÉX.																				
SUBTOTAL																	\$0	\$0	\$0	\$0

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

Categoría(s): BIENES/OBRA CIVIL/ SERVICIOS 1				PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)													Datos finales del contrato			
No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	Etapa Bases				APERTURA	Etapa de Evaluación			Etapa contratación					Costo Estimado		Costo Final	
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
Ejecutores																				
COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES																				

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO						
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificación
		Programado	Real	PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	RFAI	ESTIMADA	RFAI	ESTIMADA	REAL						
	TLALNEPANTLA, EDO. DE																					
95 *	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de tlahnepantla zona poniente, y su integración en un sistema de información geográfico.																					
	SUB TOTAL																					
	95 * Para esta acción se solicitará la "No objeción" de Adjudicación Directa, por ser segunda etapa. Se esta en espera de elaborar el acta de "Entrega a satisfacción" acordada en la 1a. etapa. (15 de mayo de 2008).																					
	PUERTO VALLARTA, JAL.																					
	SUB TOTAL																					
	TOTAL																					
	T.C.		11.60																			

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo	
FIRMAS				Techos/Limites			
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero		
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP	
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero		
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP	
CONSULTORES INDIVIDUALES							
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero		
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero		

Fecha de emisión: 02-Apr-08
 Fecha de No Objeción:

Fecha de Actualización: 16 de abril de 2008
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

ies Contrato
US\$
\$0
\$0

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO						
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	uy	Modificaciones Contrato	
				PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA		PROPUESTA FINANCIERA		FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		MXC\$	US\$							
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL			ESTIMADA	REAL	ESTIMADA		REAL	ESTIMADA								REAL	ESTIMADA
FIRMAS																						
Plan de Contrataciones																						
Componente 1. Modernización Institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento																						
Oficinas Centrales																						
68	Elaboración de programas y material necesario para la capacitación de Organismos de Tercera Parte para la evaluación de los normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$300,000	\$25,862				
69	Evaluación de productos y sistemas contemplados en las normas oficiales mexicanas competencia de la CONAGUA.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$500,000	\$43,103				
71	Revisión de tarifas de una muestra de organismos operadores y revisión del proyecto de norma de evaluación de tarifas.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,500,000	\$129,310				
72	Estudio de evaluación de resultados actuales y documentación de experiencias del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$500,000	\$43,103				
73	Impartir cursos de capacitación teórico-prácticos sobre: "técnicas de evaluación en instalaciones electromecánicas y optimización de la red de agua potable" y elaboración de manual para incremento de eficiencia física en los organismos operadores de agua potable y saneamiento.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,700,000	\$146,552				
74	Impartir cursos de capacitación: en el sistema comercial integral; en los sistemas de agua potable y saneamiento, y elaboración de un manual.	SBCC / LCN		30-Apr-08			19-May-08		18-Jun-08				25-Jun-08		07-Jul-08		\$1,800,000	\$155,172				

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO 08

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS												DATOS DEL CONTRATO														
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	uy	Modificaciones Contrato									
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL	MXC\$	US\$						
75	Sistema de programación e información para el control y seguimiento de acciones del programa PATME.	SBCC / LCN		30-Apr-08		19-May-08		18-Jun-08					25-Jun-08		07-Jul-08		\$200,000	\$17,241												
SUBTOTAL																	\$6,500,000	\$560,345		\$0	\$0									
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																														
2.2 GOMEZ PALACIO, DGO																														
SUBTOTAL																							\$0	\$0		\$0	\$0			
MAGDALENA, JAL.																														
SUBTOTAL																							\$0	\$0		\$0	\$0		\$0	\$0
TOTAL																	\$6,500,000	\$560,345		\$0	\$0	\$0	\$0							

T.C. 11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo terna de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión: 11-Aug-06
 Fecha de No Objeción: 16-Aug-06

Fecha de Actualización: 16 de abril de 2008
 Fecha de no objeción:

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato					
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final			
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS	US\$
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																			
2.1 LA PAZ, B. C.S.																			
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.				
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A	Dado que hubo diferencias en la revisión por parte del BIRF por sugerencia del mismo se pasó a revisión ExPost.				
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																			
3	Obra: Macrocircuito, Sectorización II etapa e instalación de medidores	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06				\$6,099,088	\$525,783		
														HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. A. SDAPA-GP-PATME-LP-AP-001-06		\$5,689,657	\$490,488		
SUBTOTAL																\$6,099,088	\$525,783	\$5,689,657	\$490,488
2.3 PACHUCA, HIDALGO																			
6	Obra: Sectorización de la red zona Sur	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06	N/A	El Organismo modificó su programa de acciones, y lo tiene previsto realizar para 2007. Cancelado	Cancelado en 2006. Pendiente de reprogramación.				
SUBTOTAL																			
TORREÓN, COAH.																			
40	Sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPI	UNDB 20-Ago-2007	30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07				\$7,400,000	\$637,931		
														Florida Aquastore de México S. de R. L. de C. V.	35302001-014-07		\$9,141,349	\$788,047	
SUBTOTAL																\$7,400,000	\$637,931	\$9,141,349	\$788,047
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																			
43	Suministro e instalación de micromedidores en la zona centro del municipio de Tlalnepantla de Baz	Bienes, LPI		06-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	14-Sep-07	14-Sep-07		18-Sep-07				\$12,000,000	\$1,034,483		
														Badger Meter de las Américas, S. A. de C. V.	OPDM-TLAL-DC-046/07		\$15,442,429	\$1,331,244	
SUBTOTAL																\$12,000,000	\$1,034,483	\$15,442,429	\$2,907,339
TOTAL																\$25,499,088	\$2,198,197	\$30,273,435	\$4,185,874
T.C.		11.60																	

Método de Contratación		TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv.		
NCB	Licitación Pública Nacional	Obra Civil	Obra de Mantenimiento y Reparación	Registro
		Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	I-3 per	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original: 11-Aug-06 Fecha de Actualización: 18 de enero de 2008

Fecha de no objeción: 16-Ago-06 Fecha de no objeción:

Ejecutores

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato					
				Etapa Bases			APERTURA	Etapa de Evaluación				Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final			
No. identificación				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/ Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictamen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$

COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECÍFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato					
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final			
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXCS	US\$	MXCS
Componente 2. Mejoramiento de la Eficiencia de los Organismos Operadores																			
2.1 LA PAZ, B. C.S.																			
1	Obra: Suministro e instalación de 3,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria, incluye cuadro de medición de cobre.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$3,750,000	\$323,276	
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-002-06			\$4,537,990	\$391,206
2	Obra: Suministro e instalación de 2,000 Micro-Medidores 1/2" de Diámetro para toma domiciliaria.	Obra, LPN		30-May-06			15-Jun-06	4-Jul-06	11-Jul-06	18-Aug-06		9-Aug-06		N/A			\$1,900,000	\$163,793	
				2/08/06	11-Oct-06	01-Nov-06	08-Aug-06	28-Aug-06	30-Aug-06	31-Oct-06		14-Nov-06		SEMEDECO, S. A. de C. V.	SAPA-003-06			\$2,533,656	\$218,419
SUBTOTAL													\$5,650,000	\$487,069	\$7,071,646	\$609,625			
2.2 GÓMEZ PALACIOS, DGO.																			
4	Obra: Sistema de telemetría	Obra, I3P		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,355,200	\$203,034	
				10-Jul-06			31-Jul-06	16-Aug-06	18-Aug-06	31-Aug-06		1-Sep-06		INGENIERÍA AUTOELÉCTRICA MARTÍNEZ, S.A. SDAPA-GP-IR-PATME-ST-001/06				\$2,330,690	\$200,922
5	Obra: Suministro e instalación de micromedidores	Obra, I3P		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,967,252	\$255,798	
				14-Aug-06			22-Aug-06	02-Sep-06	04-Sep-06	07-Sep-06		1-Sep-06		INDUSTRIAS CACHORA, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-IR-PATME-SIM-001/06			\$2,967,252	\$255,798
15	Suministro e instalación de variadores de velocidad en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		13-Jun-07					\$1,400,000	120,690	
				22-May-07			07-Jun-07	04-Jul-07	09-Jul-07	10-Jul-07		13-Jul-07		INDUSTRIAL EQUIPMENT & ACCESORIES, S. / DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-004/07			\$1,512,247	\$130,366
16	Suministro, instalación y puesta en operación de equipo de automatización en 4 fuentes de abastecimiento de agua potable	Bienes, LPN		07-May-07			15-May-07	5-Jun-07	11-Jun-07	11-Jun-07		14-Jun-07					\$2,573,090	221,818	
				22-May-07			07-Jun-07	29-Jun-07	07-Jul-07	09-Jul-07		12-Jul-07		CARLOS MARTÍN VÁZQUEZ GARCÍA	SDAPA-GP-PATME-ME-005/07			\$2,573,090	\$221,818
17	Sectorización Macrocircuito 2 (I etapa): "Solidaridad". Construcción de líneas de conducción, automatización de pozo No. 39	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07					\$9,898,100	853,284	
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	04-Jul-07	04-Jul-07		9-Jul-07		PRO-HIDRO, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-001/07			\$5,317,826	\$458,433
18	Sustitución de líneas de conducción y tomas domiciliarias de agua potable en zona centro de la ciudad. 2,000 ml de tubería de acero por tubería de PVC y 1,000 tomas domiciliarias por el método de microtuneleo	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	6-Jun-07	12-Jun-07	12-Jun-07		15-Jun-07					\$7,135,450	615,125	
				22-May-07			07-Jun-07	27-Jun-07	03-Jul-07	06-Jul-07		9-Jul-07		MAR CONSTRUCCIONES DEL GUADIANA, S. A. SDAPA-GP-PATME-ME-003/07				\$6,345,884	\$547,059
19	Sectorización circuito el Consuelo I Etapa: Rehabilitación de tanque, línea de conducción, válvulas de seccionamiento y líneas secundarias	Obra, LPN		07-May-07			15-May-07	7-Jun-07	13-Jun-07	13-Jun-07		16-Jun-07					\$4,200,000	362,069	
				22-May-07			07-Jun-07	28-Jun-07	05-Jul-07	07-Jul-07		9-Jul-07		E-MOTION SYSTEMS, S. A. DE C. V.	SDAPA-GP-PATME-ME-002/07			\$2,926,692	\$252,301
55	Línea de reforzamiento para el macrocircuito "Solidaridad"	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	12-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07					\$4,772,570	411,428	
				19-Oct-07			30-Oct-07	21-Nov-07	22-Nov-07	24-Nov-07		26-Nov-07		CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V.	SDAPA-GP-PATME-ME-006/07			\$4,027,875	\$347,231
SUBTOTAL													\$35,301,662	\$3,043,247	\$28,001,556	\$2,413,927			
2.3 PACHUCA, HIDALGO																			
8	Sustitución de 812 metros, con tubería de acero de 24 pulgadas de diámetro de planta de bombeo La Paz- Abundio Martínez, Mpio. de Pachuca Hgo	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$2,500,000	\$215,517	
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		GRUPO CONSTRUCTOR PRAXIS, S. A. de C. V. CEAA-OP-PATME-57/2006				\$3,221,882	\$277,748
9	Telemetría de 42 pozos, en el municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$11,000,000	\$948,276	
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-58/2006			\$6,423,913	\$553,786
10	Suministro e Instalación de 70 Macromedidores para el Municipio de Pachuca, Hgo.	Obra, LPN		30-May-06			21-Jun-06	10-Jul-06	17-Jul-06	24-Jul-06		9-Aug-06		N/A			\$3,000,000	\$258,621	
				07-Aug-06			31/08/06	19-Sep-06	27-Sep-06	28-Sep-06		6-Oct-06		INGENIERÍA COMPUTACIONAL PARA EL SER HUMANO, S. A. DE C. V.	CEAA-OP-PATME-59/2006			\$8,938,249	\$770,539
SUBTOTAL													\$16,500,000	\$1,422,414	\$18,584,044	\$1,602,073			
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																			
12	Suministro e instalación de 6,880 micromedidores 1/2" de diámetro para toma domiciliaria	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	28-Jun-07	29-Jun-07		30-Jun-07		El Organismo modificó su programa de acciones.	Cancelado		\$8,072,190	\$695,878	

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final				
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
13	Sectorización de dos distritos hidrométricos de la red de distribución	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07			El Organismo modificó su programa de acciones.	Cancelado	\$3,944,062	\$340,005		
36	Suministro e instalación de 5,550 micromedidores tipo velocidad chorro múltiple de 1/2" Ø, cuadro para toma domiciliaria y 8 macromedidores de inserción	Obra, LPN		30-May-07			3-Jun-07	23-Jun-07	25-Jun-07	26-Jun-07		27-Jun-07					\$5,466,065	\$471,213		
SUBTOTAL																				
CELAYA, GUANAJUATO																				
14	Sustitución de las redes de distribución del sector La Bola	Obra, LPN		04-Jun-07			5-Jun-07	25-Jun-07	2-Jul-07			9-Jul-07					\$14,000,000	1,206,897		
58	Sustitución de redes de agua potable y tomas domiciliarias, Sector Jardines Tres Guerras	Obra, LPN		13-Jul-07			24-Jul-07	13-Aug-07	21-Aug-07	22-Aug-07		24-Aug-07		SERVICIOS INTEGRALES DE AGUA POTABLE CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC S. A. de C. V.			\$19,248,052	1,659,315	\$13,101,494	\$1,129,439
59	Equipamiento del sistema comercial (primera etapa)	Bienes, ISP		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		SE DECLARO DESIERTO			\$924,302	79,681		
60	Equipamiento de tanque superficial y reequipamiento de cuatro pozos en el sector Jardines-Tresguerras	Obra, ISP		03-Dec-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07		CORPORATIVO ISO, S.A. DE C.V.	CEAG-JUMAPA-CELAYA-OC 007-47		\$3,391,908	292,406	\$1,139,519.74	\$98,234.46
SUBTOTAL																				
MATAMOROS, TAMAULIPAS																				
20	Sectorización de la Zona Noreste de la ciudad de Matamoros, Tamps.	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$15,155,130	1,306,477		
21	Reposición de líneas de distribución (primera etapa)	Obra, LPN		31-May-07	39234		5-Jun-07	25-Jun-07	6-Jul-07	6-Jul-07		12-Jul-07			Cancelado		\$9,946,962	857,497		
SUBTOTAL																				
HERMOSILLO, SONORA																				
22	Construcción de siete sectores hidrométricos en la parte norte y centro de la ciudad	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07		Se modificó el presupuesto	Cancelado			0		
23	Construcción de ocho sectores hidrométricos en la zona sur	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07		Se modificó el presupuesto	Cancelado			0		Se modificó el presupuesto
SUBTOTAL																				
MAGDALENA, JAL.																				
32	Suministro e instalación de macromedidores en las fuentes de abastecimiento actuales. Suministro e instalación de micromedidores, primera etapa	Obra, LPN		15-Jun-07			30-Jun-07	20-Jul-07	25-Jul-07	25-Jul-07		30-Jul-07					\$530,000	45,690		
33	Mejoramiento de eficiencia electromecánica en fuentes de abastecimiento	Obra, LPN		20-Aug-07			28-Aug-07	04-Oct-07	10-Oct-07			12-Oct-07		Constructora Mares Muro, S. A. de C. V.	CEA-AP-PT-LP-091/2007		\$708,000	61,034	\$425,319	\$36,665
SUBTOTAL																				
TORREÓN, COAH.																				
37	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente	Obra, LPN		20-Aug-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,595,195	223,724		
SUBTOTAL																				
TORREÓN, COAH.																				
37	Sectorización y cierre de circuitos en el sistema sur-oriente	Obra, LPN		24-Jul-07			31-Jul-07	20-Aug-07	24-Aug-07	24-Aug-07		24-Aug-07		Tecnologías y Asesorías en Construcción, S. A. de C. V.	35302001-008-07		\$1,907,426	\$164,433		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapa Bases			APERTURA		Etapa de Evaluación			Etapa contratación		Costo Estimado		Costo Final				
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
38	Adquisición e instalación de control supervisorio de 10 pozos y 2 tanques del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$3,000,000	258,621		
				24-Jul-07			31-Jul-07	21-Aug-07	27-Aug-07	27-Aug-07		27-Aug-07	Ingeniería Computacional para el Ser Humano, S. A. de C. V.	35302001-009-07					\$2,998,982	\$258,533
39	Adquisición de variadores de velocidad para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$3,000,000	258,621		
				24-Jul-07			31-Jul-07	22-Aug-07	28-Aug-07	28-Aug-07		28-Aug-07	Mobe Motores Bombas y Equipos, S. A. de C. V.	35302001-010-07					\$1,959,910	\$168,958
41	Equipamiento electromecánico del sistema de regulación del sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$2,000,000	172,414		
				14-Aug-07			21-Aug-07	10-Sep-07	13-Sep-07	13-Sep-07		14-Sep-07	GATHO PERFORACIONES, S. A. de C. V.	35302001-013-07					\$2,151,063	\$185,436
42	Suministro e instalación de macro y micromedidores para el sistema sur-oriente	Bienes, LPN		30-Jun-07			16-Jul-07	6-Aug-07	10-Aug-07	10-Aug-07		14-Aug-07					\$1,000,000	86,207		
				24-Jul-07			31-Jul-07	23-Aug-07	29-Aug-07	29-Aug-07		29-Aug-07	Julieta Guadalupe Serrano de Pozo - Luis Raúl Salcedo Escayeda	35302001-011-07					\$732,127	\$63,114
SUBTOTAL																	\$11,595,195	\$999,586	\$9,749,507	\$840,475
PUERTO VALLARTA, JAL.																				
45	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad	Obra, LPN		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$3,000,000	258,621		
				28-Sep-07			16-Oct-07	05-Nov-07	08-Nov-07	08-Nov-07		9-Nov-07	GCA Construcciones, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-012-PATME					\$2,600,434	\$224,175
46	Suministro e instalación de válvulas reguladoras y sostenedoras de presión	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207		
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07	Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-014-PATME					\$1,004,329	\$86,580.05
47	Impermeabilización interna de los tanques Agua Azul, Mina e Iturbide	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$2,000,000	172,414		
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07	Grupo Constructor ALRI, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-009-PATME					\$1,637,938	\$141,201.57
48	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		15-Sep-07			1-Oct-07	22-Oct-07	25-Oct-07	25-Oct-07		29-Oct-07					\$1,000,000	86,207		
				14-Sep-07			08-Oct-08	22-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07		31-Oct-07	Desarrollos Habitacionales y Urbanización, S. A. de C. V.	SEAPAL-2007-013-PATME					\$977,506	\$84,268
SUBTOTAL																	\$7,000,000	\$603,448	\$6,220,206	\$536,225
MONCLOVA, COAH.																				
50	Adquisición de equipos de bombeo de alta resistencia energética para el sistema de bombeo del sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07					\$550,431	47,451		
							11-Oct-07	16-Nov-07	08-Nov-07	19-Nov-07										
51	Suministro e instalación de micromedidores en varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah. del sector sur	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07					\$2,963,378	255,464		
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08	CONSTRUCCIONES NAGU, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-003/2007-PATME					\$3,981,197	\$343,207
52	Adquisición de válvulas anticipadoras de onda contra golpe de ariete para el sector sur de la ciudad de Monclova	Bienes, CP (I3P)		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		21-Nov-07					\$603,750	52,047		
							11-Oct-07	16-Nov-07	08-Nov-07	19-Nov-07										
53	Construcción e instalación de líneas de alimentación con tuberías de 10 y 8" de diámetro y reposición de línea de refuerzo de 8" de diámetro, para varias colonias de la ciudad de Monclova, Coah.	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		28-Dec-07					\$1,488,410	128,311		
							22-Nov-07	24-Dec-07	25-Dec-07	26-Dec-07		17-Jan-08	IMCO, S.A. DE C.V.	SIMAS-AP-004/2007-PATME					\$1,084,880	\$93,524
SUBTOTAL																	\$5,605,969	\$483,273	\$5,066,077	\$436,731
TOLUCA, EDO. MÉX.																				
54	Construcción sectores hidrométricos en la zona poniente de la Zona Conurbada del Municipio de Toluca, Edo. Méx., 3a etapa	Obra, LPN		10-Oct-07			11-Oct-07	31-Oct-07	5-Nov-07	5-Nov-07		22-Nov-07					\$6,200,000	534,483		
				10-Oct-07			25-Oct-07	13-Nov-07	16-Nov-07	16-Nov-07		4-Dec-07	PRO HIDRO, S.A. DE C.V.	AST-LPN-PATME-SEC-032-2007-00					\$5,998,381	\$517,102
SUBTOTAL																	\$6,200,000	\$534,483	\$5,998,381	\$517,102
DURANGO, DGO.																				
56	Sustitución de redes de agua potable, por el método de cracking, en el Sector Felipe Pescador del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		19-Oct-07			23-Oct-07	13-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07					\$15,583,840	1,343,434		

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	Descripción Suministro/Obra/Servicio	Metodo de Compra	Clave Institucional	PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)										Datos finales del contrato						
				Etapas Bases			APERTURA		Etapas de Evaluación			Etapas de Evaluación		Etapas de Evaluación		Costo Estimado		Costo Final		
				Finalización de Preparación de Bases	Envío para N.O.BIRF	Revisión y Registro Agente Financiero	Publicación de Bases (COMPRANET)	Recepción/Apertura de Ofertas	Informe de Evaluación Dictámen	Informe de Evaluación Económica (Prop. Fallo)	Revisión y Registro Agente Financiero	Firma de Contrato (programada)	Firma de Contrato (real)	Registro BIRF de Contrato (SAP)	Nombre Proveedor Adjudicado	Contrato #	MXC\$	US\$	MXC\$	US\$
57	Sustitución de redes de agua potable, por el método de craking, en el Sector Madero del Centro Histórico de la ciudad de Durango, Dgo.	Obra, LPN		23-Oct-07	13-Nov-07	21-Nov-07	23-Oct-07	13-Nov-07	15-Nov-07	15-Nov-07		16-Nov-07			ING. EDUARDO FAVELA ALVARADO	PATME-AMD-CNA-DGO-028/2007	\$14,416,160	1,242,772	\$21,453,159	\$1,849,410
SUBTOTAL																\$30,000,000	\$2,586,207	\$37,076,521	\$3,196,252	
LERDO, DGO.																				
61	Suministro e instalación de micromedidores	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07					\$2,980,000	256,897		
62	Suministro e instalación de macromedidores	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07			VIOLETA GARCIA DELGADO	SAPAL-PATME-IR-01-07	\$1,194,032	102,934	\$2,968,172	\$255,877
63	Rehabilitación de pozos y eficiencia de equipos de bombeo de agua potable	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07			MARCO ANTONIO VAZQUEZ OCHOA	SAPAL-PATME-IR-02-07	\$2,110,000	181,897	\$1,193,446	\$102,883
64	Reposición de tomas domiciliarias por el sistema de microtuneleo	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07			JULIO CESAR GARZA ENDERI	SAPAL-PATME-IR-03-07	\$2,290,000	197,414	\$2,096,896	\$180,767
65	Reforzamiento de línea de interconexión zona de captación San Fernando-Acuafónico	Obra, I3P		06-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07			SOCORRO RIOS RAMIREZ	SAPAL-PATME-IR-04-07	\$1,300,000	112,069	\$2,281,157	\$196,651
66	Cierre de circuito sistema Acuaferico, de calzada Victoria a Periférico	Obra, I3P		23-Nov-07			6-Nov-07	21-Nov-07	23-Nov-07	27-Nov-07		28-Nov-07			CONSTRUCTORA Y CONSULTORA, S. A. DE C. V.	SAPAL-PATME-IR-05-07	\$2,300,000	198,276	\$1,295,888	\$111,714
SUBTOTAL																\$12,174,032	\$1,049,486	\$12,133,089	\$1,045,956	
TOTAL																\$174,295,185	\$15,025,447	\$149,995,255	\$12,930,625	
T.C.		11.60																		

Metodo de Contratación	TECHOS/LIMITES - en US\$ Equiv. a los precios de referencia con consultoría		Registro	
	Obra Civil	Registro		
NCB	Licitación Pública Nacional	Hasta US\$5,000,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero
Shopping	Invitación a por lo menos tres personas	Hasta US\$300,000	Hasta US\$300,000	Agente Financiero

Fecha de Emisión Original:	11-Aug-06	Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:	16-Aug-06	Fecha de no objeción:	

Ejecutores

COMISION NACIONAL DE AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

EXAMEN PREVIO FIRMAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES
 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoría		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO										
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato			
		Programado	Real	PREPARACION		Revisión y Registro Agente Financiero	INVITACION		PROPUESTA TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	PROPUESTA FINANCIERA		ESTIMADA	REAL						ESTIMADA	REAL	MXC\$	US\$
		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL		ESTIMADA	REAL											
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																								
2.4 Oficinas Centrales																								
11	Evaluación funcional y Operacional de la Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento.	SBCC	Publicación E.I. en el UNDB el 13 de octubre del 2006	30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07					21-Jul-07		31-Jul-07		\$2,900,000	250,000	Declarado Desierto					
		SBCC		20-Jun-07		20-Jun-07		19-Jul-07					24-Jul-07				\$2,900,000	\$250,000		\$0	\$0	\$0	\$0	
SUBTOTAL																								
PACHUCA, HGO.																								
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07					21-Jul-07		31-Jul-07	BANSEFI	\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambio de nombre, se pasó a ex post.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	413,793		
SUBTOTAL																								
CELAYA, GUANAJUATO																								
25	Sistema integral de información comercial, administrativa y financiera. Primera etapa.	SBCC LCI	Publicación E.I. en el UNDB el 11 de abril del 2007	05-Jun-07		19-Jun-07		17-Jul-07		24-Jul-07			31-Jul-07		03-Aug-07		\$8,000,000	689,655						
		SBCC		06-Sep-07	17-Aug-07	06-Sep-07		16-Oct-07					17-Oct-07		19-Oct-07				Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, S. A. (INASSA, S.A.)		\$7,297,108	\$629,061		
SUBTOTAL																								
MATAMOROS, TAMPS.																								
26	Integración de un Sistema de Información Geográfica (SIG) de las redes de agua potable y alcantarillado	SBCC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		17-Jul-07			24-Jul-07		31-Jul-07		\$4,126,258	355,712	*REVISIÓN PREVIA BANSEFI	El Organismo Operador declinó su participación.				
SUBTOTAL																								
NAUCALPAN, EDO. DE MÉXICO																								
27	Catastro de redes de distribución de agua. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UNDB 21-06-07 Portal	30-Jun-07	15-Aug-07	16-Jun-07	13-Jul-07	17-Jul-07	24-Jul-07	31-Jul-07							\$7,850,000	676,724						
		SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07	15-Aug-07		11-Sep-07	27-Sep-07	04-Oct-07			19-Oct-07						Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)		\$7,958,197	\$686,051		
28	Actualización del padrón de usuarios. Primera etapa.	SBCC LCI	21-06-07 UNDB 21-06-07 Portal	30-Jun-07	15-Aug-07	16-Jun-07	13-Jul-07	17-Jul-07	24-Jul-07	31-Jul-07							\$8,142,400	701,931						
		SBCC		15-Aug-07	15-Aug-07	15-Aug-07		11-Sep-07	24-Sep-07	01-Oct-07			15-Oct-07						Asociación de las Empresas Wasser S. A. E. y Consultores en Sistemas Hidroeléctricos, S. A. de C. V. (CONSIHSA)		\$9,363,760	\$807,221		
SUBTOTAL																								
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO																								
																	\$15,992,400	\$1,378,655		\$17,321,957	\$1,493,272	\$0	\$0	

EXAMEN PREVIO FIRMAS Y CONSULTORES INDIVIDUALES
 7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)
 PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO
 CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN PREVIO DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoria		INFORMACION DE AVANCE - FECHAS										DATOS DEL CONTRATO									
		METODO DE SELECCIÓN		ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero		ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF		Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato		
		Programado	Real	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL	ESTIMADA	REAL						MXCS	US\$	
44	Catastro de las redes hidráulicas de agua potable y alcantarillado, en la zona centro del municipio de Tlalinepantla, Zona Poniente, Edo de Mexico y su integración en un sistema de información geográfico.	SBCC LCN	UNDB 24-Jul-07 PORTAL 19-JUL-07	15-Sep-07	17-Aug-07	01-Oct-07	29-Oct-07	29-Oct-07	31-Oct-07	05-Nov-07	08-Nov-07					\$4,000,000	344,828						
SUBTOTAL		SBCC		24-Sep-07	25-Sep-07	01-Sep-07		29-Sep-07			12-Nov-07		30-Jan-07			\$4,000,000	\$344,828	Ingeniería Integral del Agua S. A. de C. V.	\$1,354,786	\$116,792	\$0	\$0	
PUERTO VALLARTA, JAL.																							
49	Actualización del padrón de usuarios e implementación del sistema de información geográfico	SBCC LCI	Portal 10-Ago-07 UNDB 14-06-07	01-Aug-07		15-Aug-07	14-Sep-07		18-Sep-07	21-Sep-07	25-Sep-07					\$7,000,000	603,448						
SUBTOTAL		SBCC		10-Sep-07	19-Sep-07	21-Sep-07		30-Oct-07			29-Nov-07		30-Nov-07			\$7,000,000	\$603,448	Miranda Arana Velazco, S. C.	\$5,980,000	\$515,517	\$0	\$0	
TOTAL																\$37,892,400	\$3,266,586		\$31,953,850	\$2,754,642			
T.C.			11.60																				

METODOLOGIA DE SELECCIÓN		US\$ Equiv.	
FIRMAS		Techos/Limites	Examen Previo
OCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$ 250,000 Agente Financiero
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$ N/A Agente Financiero/SFP
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$ 250,000 Agente Financiero
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$ N/A Agente Financiero/SFP
CONSULTORES INDIVIDUALES			
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$ 100,000 Agente Financiero
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$ N/A Agente Financiero

Fecha de emisión:	11-Aug-06	Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de No Objeción:	16-Aug-06	Fecha de no objeción:	

Ejecutor
 COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMEN POSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	Servicios Consultoria	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS											DATOS DEL CONTRATO									
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXCS	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato				
			PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA	PROPUESTA FINANCIERA															
Plan de Contrataciones																							
Componente 2. Mejoramiento de Eficiencia de los Organismos Operadores																							
PACHUCA, HGO.																							
24	Estudio y proyecto para el diseño de la sectorización de la red de agua potable en macrocircuito denominado campestre en la ciudad de Pachuca Hidalgo.	SBCC		30-May-07		20-Jun-07		18-Jul-07				21-Jul-07		31-Jul-07	\$2,100,000	181,034	Se modificaron los alcances de la acción, cambio nombre, se trajo de previo. Se canceló esta acción.	Proyecto de sectorización de la zona sur y oriente de la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma	\$4,800,000	#DIV/0!			
SUB TOTAL																							
2.2 GÓMEZ PALACIO, DGO.																							
7	Estudio Maestro de Administración de células del Macrocircuito Centenario I y II Etapas	SBCC	Portal 22-05-07	30-May-06		20-Jun-06		18-Jul-06				21-Jul-06		31-Jul-06	\$774,800	66,793							
			SBCC	24-Jul-06		24-Jul-06		23-Aug-06				24-Aug-06		02-Sep-06			ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$774,166	66,738				
31	Plan maestro hidráulico de la infraestructura principal y sectorización de la red de agua potable de la ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 2a etapa	SBCC LCN		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07	\$979,700	84,457							
			SBCC	14-Jun-07		14-Jun-07		11-Jul-07				16-Jul-07		23-Jul-07			ASESORES Y CONSULTORES ASOCIADOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$992,982	85,602				
SUB TOTAL																							
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS																							
29	Actualización e incorporación al sistema de información geográfica del padrón de usuarios	SBCC		30-May-07		06-Jun-07		04-Jul-07		10-Jul-07		17-Jul-07		24-Jul-07	\$1,983,750	171,013	Cancelado						
SUB TOTAL																							
MATAMOROS, TAMAULIPAS																							
30	Supervisión de trabajos de construcción de sectores hidrométricos	SBCC		31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07	\$771,650	66,522	Cancelado						
SUB TOTAL																							
MAGDALENA, JAL.																							
34	Proyecto integral de sectorización (Catastro de Redes Hidráulicas y su integración en un Sistema de Información Geográfico)	SBCC/SBCM	UNDB 3-Ago-07 Portal 31-Jul-07	31-May-07		16-Aug-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07	\$2,430,000	209,483							
			SBCC	14-Sep-07		17-Sep-07		17-Oct-07				24-Oct-07		30-Oct-07			INGENIERÍA INTEGRAL DEL AGUA, S. A. DE C. V.	\$1,920,362	165,548				
35	Sistema de facturación, control de usuarios, cobranza y equipamiento	SBCC	PORTAL 31-JUL-07	31-May-07		14-Jun-07		13-Jul-07		18-Jul-07		25-Jul-07		01-Aug-07	\$360,000	31,034							

7325-ME, Proyecto de Asistencia Técnica para la Mejora de Eficiencias del Sector de Agua Potable y Saneamiento (PATME)

PLAN DE CONTRATACIONES ESPECIFICO

CONTRATOS SUJETOS A EXAMENPOSTERIOR DEL BANCO

No. identificación	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS (CONTRATO)	INFORMACION DE AVANCE - FECHAS											DATOS DEL CONTRATO									
		METODO DE SELECCIÓN	ETAPA: PEDIDO DE PROPUESTA (PP)		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: PP ENVIADO A LISTA CORTA		ETAPA: EVALUACION TECNICA		Revisión y Registro Agente Financiero	ETAPA: EVALUACION FINANCIERA		ETAPA: FIRMA CONTRATO - Registro BIRF	Monto Estimado MXC\$	Monto Estimado US\$ Equiv.	Nombre del Consultor Contratado	Monto Contratado en Mex\$	Monto Contratado US\$ Equiv.	Modificaciones Contrato			
			PREPARACION			INVITACION	PROPUESTA TECNICA	PROPUESTA FINANCIERA														
		SBCC		12-Sep-07			12-Sep-07		16-Oct-07			24-Oct-07			30-Oct-07			AGUA SOLUCIONES S.DE R.L. M.I.	\$281,750	24,289		
SUBTOTAL													\$2,790,000	\$240,517				\$2,202,112	\$189,837	\$0	\$0	
TOTAL													\$4,544,500	\$391,767				\$3,969,260	\$342,178	\$0	\$0	

T.C.

11.60

METODOLOGIA DE SELECCIÓN				US\$ Equiv.		Examen Previo
FIRMAS				Techos/Limites		
QCBS	Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
CQ	Calificación de Consultores	SCC	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
LCS	Selección basada en menor costo	SBMC	Menor de \$	250,000	Agente Financiero	
FBS	Selección basada en presupuesto fijo	SBPF	Menor de \$	N/A	Agente Financiero/SFP	USO REQUIERE APROBACION SFP (*)
CONSULTORES INDIVIDUALES						
IC-3CVs	Consultor Individual - Mínimo tema de candidatos	CI-3CVs	Menor de \$	100,000	Agente Financiero	
IC-Sub	Consultor Individual - Recontratación	CI-Recon	Menor de \$	N/A	Agente Financiero	

Fecha de emisión:	11-Aug-06
Fecha de No Objeción:	16-Aug-06

Fecha de Actualización:	18 de enero de 2008
Fecha de no objeción:	

Ejecutor
COMISION NACIONAL DEL AGUA-ORGANISMOS OPERADORES

Nota: (*) Secretaría de la Función Pública, Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal